

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	山口県周防大島町久賀における農業生産基盤整備により耕作放棄地解消・発生防止を目指す農業農村整備計画		
計画策定主体	対象市町	計画の期間	
山口県	周防大島町	平成29年度～令和1年度(3年間)	

## 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容
農地整備 (耕作放棄地型)	久賀	山口県	H29～R1	312,480千円	農業生産基盤 (受益面積 A=13.6ha)
進捗状況	本整備計画対象の農業生産基盤整備が完了した。 進捗率 100%				

## 2. 事業効果の発現状況

事業実施により農業生産基盤整備が完了し、耕作放棄地が解消された。解消地は、新規就農者を含む地域の担い手により経営される。
--

## 3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
久賀地区における農業生産基盤整備等の実施によって、0.1haの耕作放棄地発生を解消する。	0.1ha	0.1ha	100%

## 4. 今後の方針

今後も耕作放棄地発生防止のため、継続して担い手の育成などを図る。
----------------------------------

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	山口県岩国市周東町における既設農道の保全対策により農業の振興を目指す農業農村整備計画		
計画策定主体	対象市町	計画の期間	
山口県	岩国市	平成26年度～令和1年度(6年間)	

## 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容
農村整備 通作条件整備 (基幹農道保全対策型)	周東	山口県	H26～R1	162,000千円	保全対策工(1式)
進捗状況	既設農道3路線の機能を確保した。				

## 2. 事業効果の発現状況

事業の実施により、機能保全計画に基づいた保全対策の実施により既設農道の機能が確保された。
--

## 3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
機能保全計画に基づいた保全対策の実施により、既設農道3路線の機能を確保する。	農道3路線	農道3路線	100%

## 4. 今後の方針

引き続き機能保全計画に基づいた保全対策の実施により既設農道の機能確保を図る。
--

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	山口県下関市菊川における農業生産基盤整備(内山地区)により 農業の振興を目指す農業農村整備計画		
計画策定主体	対象市町	計画の期間	
山口県	下関市	平成28年度～令和1年度(4年間)	

## 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容
農地整備 農業基盤整備 促進事業(定 率)	内山	山口県	H28～R1	121,000千円	農業生産基盤整備 (農業用排水施設) (取水工 1箇所) (用水路L=1.1km)
進捗状況	農業用排水施設の取水工1箇所、用水路1.1kmの整備が完了した。 進捗率 100%				

## 2. 事業効果の発現状況

事業実施により農業用排水施設の取水工1箇所及び用水路1.1kmが整備され、営農労力の節減及び維持管理費の削減が図られ、農業経営の拡大を図り、継続的な営農を行う体制を整えた。
--

## 3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
老朽化した農業用水路等施設1.1kmの整備により、 農業基盤の強化を行い農業経営の拡大を図る。	1.1km	1.1km	100%

## 4. 今後の方針

引き続き適正な施設の維持管理を行い、農業経営の拡大を図る。
-------------------------------

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	山口県下関市乃木浜における施設の機能維持により農業の振興を目指す農業農村整備計画		
計画策定主体	対象市町	計画の期間	
山口県	下関市	H24～R1(8年間)	

## 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容
水利施設整備 (基幹水利施設 保全型)	乃木浜	山口県	H24～R1	471,760千円	対策工事 (排水機場1式)
進捗状況	農業用排水施設の対策工事を完了した。 進捗状況 100%				

## 2. 事業効果の発現状況

農業用排水施設における点検診断を通じた保全対策の実施により、長寿命化及び機能維持が確保され、機能低下により生じる農作物の被害防止が図られた。
--

## 3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
点検診断を通じた保全対策の実施により、農業用排水施設1箇所の機能を確保する。	1箇所	1箇所	100%

## 4. 今後の方針

引き続き適切な施設の維持管理を行い、農作物の被害防止を図る。
--------------------------------

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	山口県山陽小野田市西高泊における施設(高千帆排水機場)の機能維持により農業の振興を目指す農業農村整備計画	
計画策定主体	対象市町	計画の期間
山口県	山陽小野田市	H24～R1(8年間)

## 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容
水利施設整備 基幹水利施設 保全型	高千帆	山口県	H24～R1	642,580千円	対策工事 (排水機場1式)
進捗状況	農業用排水施設の対策工事を完了した。 進捗率 100%				

## 2. 事業効果の発現状況

事業実施により、農業用排水施設の長寿命化、機能維持が図られ、機能低下により懸念される農作物生産への悪影響を未然に防止できた。
--

## 3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
点検診断を通じた保全対策の実施により、農業用排水施設1箇所の機能を確保する。	農業用排水施設 1箇所	農業用排水施設 1箇所	100%

## 4. 今後の方針

引き続き適切な施設の維持管理を行い、農作物生産への悪影響を未然に防止していく。
---