

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年7月28日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

施設整備の整備状況等を確認し、評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、達成できた。
引き続き、交付金を活用しながら教室不足解消及び教育環境の充実を図る整備に努める。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

豊浦総合支援学校において、特別支援学校設置基準に対応するゆとりある教育スペースを確保するため、移転工事を行っているところである。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

宇部総合支援学校において、効率的で安全な学校給食を提供するため、厨房棟新築工事を行い、ゾーニングを考慮した建物設計やドライシステムを導入し機能面、衛生面ともに向上させることができた。また、豊浦総合支援学校において、ドライシステムによる効率的で安全な学校給食を提供するため、給食施設の新築工事を行っているところである。
山口農業高等学校において、産業教育の充実を図るため、引き続き校舎の新築工事を行っている。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
豊浦総合支援学校(小中)(Ⅰ期工事)	(3)	13	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	S	R5.10～R7.3	R6.12.26	事業未完了のため令和7年度に繰越	
豊浦総合支援学校(小中)(Ⅰ期工事)	(3)	13	特支(廃校・余裕教室等改修)	屋	RS	R5.10～R7.3	R6.12.26		
豊浦総合支援学校(高)(Ⅰ期工事)	(3)	13	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R5.10～R7.3	R6.12.26		
豊浦総合支援学校(高)(Ⅰ期工事)	(3)	13	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	S	R5.10～R7.3	R6.12.26		
豊浦総合支援学校(高)(Ⅰ期工事)	(3)	13	特支(廃校・余裕教室等改修)	屋	RS	R5.10～R7.3	R6.12.26		
宇部総合支援学校(小中)(Ⅱ期工事)	(5)	20	単独校調理場(新增築)	－	S	R5.8～R6.7	R6.8.9		
宇部総合支援学校(小中)(Ⅱ期工事)	(5)	21	単独校調理場(改築)	－	S	R5.8～R6.7	R6.8.9		
豊浦総合支援学校(小中)(Ⅱ期工事)	(5)	20	単独校調理場(新增築)	－	R	R5.10～R7.9			
豊浦総合支援学校(小中)(Ⅱ期工事)	(5)	21	単独校調理場(改築)	－	R	R5.10～R7.9			
豊浦総合支援学校(小中)(Ⅱ期工事)	(3)	13	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	S	R5.10～R7.9			
豊浦総合支援学校(小中)(Ⅱ期工事)	(3)	13	特支(廃校・余裕教室等改修)	屋	RS	R5.10～R7.9			
豊浦総合支援学校(高)(Ⅱ期工事)	(3)	13	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R5.10～R7.9			
豊浦総合支援学校(高)(Ⅱ期工事)	(3)	13	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	S	R5.10～R7.9			
豊浦総合支援学校(高)(Ⅱ期工事)	(3)	13	特支(廃校・余裕教室等改修)	屋	RS	R5.10～R7.9			
山口農業高等学校(Ⅰ期工事)	(5)	19	一般施設	－	S	R7.3～R8.6			